

## Communications de la Municipalité

## Conseil communal du 9 octobre 2023

## Mottier B et G - situation financière des travaux au 9 octobre 2023

Après une période de travaux de 16 mois, la situation financière du projet de transformation, d'assainissement et de surélévation du Collège du Mottier B ainsi que de l'installation d'un bâtiment provisoire (Mottier G) en éléments modulaires a quelque peu évolué en raison de diverses modifications de projet, de travaux additionnels, d'éléments nouveaux apparus en cours de réalisation et également de l'impact de la guerre en Ukraine sur certains prix.

À ce jour, le coût du projet est le suivant :

Crédit accordé (TTC) CHF 24'145'000.00 Montant au 09.10.2023 (TTC) CHF 25'808'000.00

Différence CHF 1'663'000.00 (+ 6.9%)

La situation financière a été présentée et discutée avec la Commission des finances et le surcoût définitif fera l'objet d'un préavis sitôt le projet terminé.

Cependant, même si les chiffres présentés aujourd'hui prennent en compte divers ajustements de coût et la plupart des incertitudes habituelles associées à de tels projets, il est établi que le coût total des travaux évoluera encore.

## Bouclement préavis n° 07/2022

Le préavis n° 07/2022 "Nouvel établissement scolaire primaire de Champs d'Aullie -Demande de crédit pour un concours d'architecture", a été bouclé et a commencé à être amortis en 2023 :

Au non

 Crédit accordé (TTC) CHF 400'000.00 Montant final (TTC) CHF 398'845.55

 Différence CHF - 1'154.45 (-0.29%)

> La syndique Laurence Muller Achtari

Sébastien Varrin

Le Mont-sur-Lausanne, le 2 octobre 2023